

A P O		MATRIZ DE RESPONSABILIDADES										14/jun/17	
AGLO		Atualização de Valores da Matriz Definida pela APO											
Tema: REGIÃO BARRA												BR	
Valor Total (R\$ MM):		6.024,8											
OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADE		NÍVEL DE MATURIDADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL	
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO		
PARQUE OLÍMPICO DA BARRA INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	BR.01	Projetos básicos e executivos das instalações esportivas	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	mar/13	Concluído	31,1	-	-	-	31,1	
	BR.02	Construção do Centro Olímpico de Tênis	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	nov/13	Concluído	12,3	-	212,4	-	224,7	
	BR.03	Operação do Centro Olímpico de Tênis	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	4º trim/15	Concluído	-	-	3,1	-	3,1	
	BR.04	Construção do Velódromo Olímpico	GOVERNO FEDERAL/ GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	fev/14	Concluído	2,8	-	147,1	-	149,9	
	BR.05	Operação do Velódromo Olímpico	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	4º trim/15	Concluído	-	-	2,9	-	2,9	
	BR.06	Construção da Arena do Futuro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	abr/14	Concluído	-	-	140,6	-	140,6	
	BR.07	Operação da Arena do Futuro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	4º trim/15	2º trim/17	-	-	7,1	-	7,1	
	BR.08	Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	abr/14	Concluído	28,7	-	198,8	-	227,5	
	BR.09	Operação do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	1º trim/16	Concluído	-	-	8,3	-	8,3	
	BR.10 ⁶	Adequação do Parque Aquático Maria Lenk	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	abr/15	Concluído	21,4	-	-	-	21,4	
BR.29	Aquisição, instalação, operação e manutenção do sistema de ar condicionado - Arena Carioca 1, 2 e 3	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jul/15	Concluído	-	-	58,5	-	58,5		
PARQUE OLÍMPICO DA BARRA INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, NÃO ESPORTIVAS E DOMÍNIO COMUM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA ²	BR.11	Infraestrutura do Parque Olímpico da Barra - redes de água, luz, esgoto	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	6	jul/13	Concluído	535,0	-	-	1.150,0	1.685,0	
	BR.12	Construção do Centro Internacional de Rádio Difusão (IBC)	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	6	out/13	Concluído						
	BR.13	Construção das Arenas Cariocas 1, 2, 3 (Hall 1, 2 e 3)	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	6	jul/13	Concluído						
	BR.14	Construção do Centro Principal de Mídia (MPC)	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	6	set/13	Concluído						
	BR.15	Parque Olímpico da Barra - Domínio Comum - pavimentação, paisagismo	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	6	dez/13	Concluído						
	BR.16	Construção de Hotel de Mídia	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	6	dez/13	Concluído						
VILA DOS ATLETAS	BR.17	Infraestrutura da Vila Olímpica e Paraolímpica	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	6	set/12	Concluído	-	-	-	2.909,5	2.909,5	
	BR.18 ³	Construção da Vila Olímpica e Paraolímpica	PRIVADO	PRIVADO	6	nov/12	Concluído						
OUTRAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	BR.19 ⁴	Golfe	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	6	fev/13	Concluído	-	-	-	60,0	60,0	
OUTRAS INSTALAÇÕES NÃO ESPORTIVAS	BR.20	Construção do Parque dos Atletas	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	dez/10	Concluído	40,3	-	-	-	40,3	
ENERGIA ELÉTRICA	BR.21	Construção da primeira linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	6	jan/14	Concluído	-	-	21,1	-	21,1	
	BR.22	Construção da segunda linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	6	jan/14	Concluído	-	-	65,1	-	65,1	
	BR.23	Construção da subestação de energia elétrica do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	6	jan/14	Concluído	-	-	80,7	-	80,7	
	BR.26	Construção da primeira linha de alimentação do Campo de Golfe	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	6	jan/15	Concluído	-	-	6,5	-	6,5	
	BR.30 ⁹	Fornecimento de energia temporária (geradores, cabeamento, operação e manutenção) para as instalações de competição e não-competição da região da Barra.	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	6	jan/16	Concluído	-	-	278,4	-	278,4	
	BR.31	Conexão em média tensão com a SE Gardênia para resiliência das áreas de Domínio Comum do Parque Olímpico	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	6	fev/16	Concluído	-	-	3,1	-	3,1	

Notas:

- ASD: a ser definido.
- Contrato único da Parceria Público Privada (PPP). Valores reajustados conforme índice contratual e metodologia adotada no desenvolvimento da presente Matriz de Responsabilidades.
- Financiamento Caixa Econômica Federal: R\$ 2,33 Bilhões; Recursos Próprios - terreno: R\$ 579,5 MM (agregado à garantia do financiamento).
- Recursos do Governo Municipal referem-se a benefícios urbanísticos concedidos ao privado por meio do Decreto nº 36795 de 20 de fevereiro de 2013.
- Vide letra g. do item III da Metodologia.
- Valor anterior ref. ao edital de licitação. Novo valor corresponde ao escopo em execução.
- Os itens BR.24 e BR.25 foram transferidos para Multirregião (MR.01).
- Os itens BR.27 e BR.28 foram transferidos para Multirregião (MR.02).
- Transferido de Multirregião (MR.02). Valor autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

A P O / AGLO		MATRIZ DE RESPONSABILIDADES										14/jul/17
AGLO		Atualização de Valores da Matriz Definida pela APO										
Tema: REGIÃO DEODORO												DR
Valor Total (R\$ MM):		951,2										
OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADE		NÍVEL DE MATURIDADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO INSTALAÇÕES ESPORTIVAS INFRAESTRUTURA URBANA	DR.00	Projetos básicos e executivos das instalações esportivas	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	nov/13	Concluído	-	-	31,6	-	31,6
	DR.01	Estádio Olímpico de Canoagem Slalom	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jul/14	Concluído					
	DR.02	Centro Olímpico de BMX	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jul/14	Concluído					
	DR.03	Arena da Juventude	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jul/14	Concluído					
	DR.04	Centro Olímpico de Hóquei sobre Grama	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jul/14	Concluído					
	DR.05	Domínio Comum de Deodoro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jul/14	Concluído	-	-	719,7	-	719,7
	DR.07	Centro de Mountain Bike	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jul/14	Concluído					
	DR.08	Estádio de Deodoro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jul/14	Concluído					
	DR.10	Adequação do Centro Aquático de Deodoro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jul/14	Concluído					
	DR.11	Adequação do Centro Olímpico de Tiro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jul/14	Concluído					
	DR.09	Adequação do Centro Olímpico de Hipismo (Pista de Cross Country, Arena de Salto e Adestramento, Clínica Veterinária, Acomodações dos Tratadores e Baias dos Cavalos)	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jul/14	Concluído	-	-	171,7	-	171,7
ENERGIA ELÉTRICA	DR.12	Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro	GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO 4	PRIVADO	6	dez/14	Concluído	-	-	12,5	-	12,5
	DR.13	Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	6	dez/14	Concluído	-	-	7,2	-	7,2
	DR.16	Construção do 3º circuito da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro	GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO 4	PRIVADO	6	nov/15	Concluído	-	-	1,7	-	1,7
	DR.17	Construção do 3º circuito da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro	GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO 4	PRIVADO	6	nov/15	Concluído	-	-	1,7	-	1,7
OUTROS SERVIÇOS	DR18	Serviço de fornecimento de energia, água e esgoto período exclusivo dos Jogos	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	6	ago/16	Concluído	-	-	5,1	-	5,1

Notas:
1. ASD: a ser definido.
2. Vide letra g. do item III da Metodologia.
3. O item DR.06 - Complexo Esportivo de Deodoro - Domínio Urbano foi transferido para o Plano de Políticas Públicas por fazer parte do legado da região.
4. Valor do Privado definido pela ANEEL após a utilização.
5. Os itens DR.14 e DR.15 foram transferidos para Multirregião (MR.01).
* - Aguardando confirmação do valor executado (Exército).

A P O

AGLO

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Atualização de Valores da Matriz Definida pela APO

14/jul/17

Tema: REGIÃO COPACABANA

CB

Valor Total (R\$ MM):

74,9

OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADE		NÍVEL DE MATUREZADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	CB.01 ¹	Reforma e Adequação do Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas (Obras Cíveis e Infraestrutura para o FoP)	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO ESTADUAL	6	1º trim/15	Concluído	-	7,6	-	-	7,6
	CB.02	Adequação da Marina da Glória	PRIVADO	PRIVADO	6	dez/14	Concluído	-	-	-	60,0	60,0
ENERGIA ELÉTRICA	CB.05	Construção da primeira linha de alimentação para as instalações de competição da Região de Copacabana (Arena de Copacabana, 2º ponto do Forte de Copacabana, Lagoa Rodrigo	GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO ³	PRIVADO	6	nov/14	Concluído	-	-	7,3	-	7,3

A P O

AGLO

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Atualização de Valores da Matriz Definida pela APO

14/jul/17

Tema: REGIÃO MARACANÃ

Valor Total (R\$ MM): 111,7

MN

OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADE		NÍVEL DE MATUREZADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	MN.04	Adequação do Estádio Olímpico João Havelange	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	mai/15	Concluído	45,5	-	-	-	45,5
	MN.05 ²	Sambódromo - construção das novas arquibancadas	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	6	abr/11	Concluído	-	-	-	60,0	60,0
	MN.06	Sambódromo - reforma e reparo das fundações	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	ago/11	Concluído	5,0	-	-	-	5,0
ENERGIA ELÉTRICA	MN.09	Adequação da rede de distribuição de energia para atendimento ao acréscimo de demanda para as competições no Estádio Olímpico João Havelange	GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO	PRIVADO	6	abr/16	Concluído	-	-	1,2	-	1,2

Notas:

- ASD: a ser definido.
- Recursos do Governo Municipal referem-se a benefícios urbanísticos concedidos ao privado por meio da Lei Complementar nº 108 de 25 de novembro de 2010.
- Vide letra g. do item III da Metodologia.
- O item MN.01 - Estádio Olímpico João Havelange - reurbanização do entorno, no valor de R\$ 28 milhões, foi transferido para o Plano de Políticas Públicas por fazer parte do legado da região.
- O item MN.02 foi excluído em função da substituição da instalação permanente por overlay.
- O item MN.03 foi excluído em função da não utilização da instalação.
- Valor anterior ref. ao edital de licitação. Novo valor corresponde ao escopo em execução.
- Os itens MN.07 e MN.08 foram transferidos para Multirregião (MR.01).

Tema: MULTIRREGIÃO												MR
Valor Total (R\$ MM):		69,7										MR
OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADE		NÍVEL DE MATUREZADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	MR.01	Arquibancadas temporárias para instalações do Parque Olímpico, Estádio Olímpico, Complexo Esportivo de Deodoro e outros itens	GOVERNO FEDERAL/ MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	set/15	Concluído	18,1	-	3	-	18,1
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E NÃO ESPORTIVAS	MR.03	Adequações elétricas em instalações	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	6	jan/16	Concluído	22,8	-	-	-	22,8
ENERGIA ELÉTRICA	MR.04 ²	Plano de operação diferenciada do sistema de distribuição de energia elétrica no período dos Jogos Rio 2016.	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	6	jun/16	Concluído	-	-	28,8	-	28,8

Notas:

¹ O item MR.02 foi transferido para Barra (BR.30).

² Estes valores estão em fase final de validação pela ANEEL.

³ Os valores específicos das arquibancadas temporárias de responsabilidade do Ministério constam nos valores totais de cada instalação

MR06 - Transferido para Região de Deodoro