

OPERAÇÕES ATIVAS

Data de referência: agosto/2018

			135	28.867.765,99	482.432.915,83	511.300.681,82	10.015.648,44	132.035.732,17	142.051.380,61	267.209.877,60	135.174.145,43							
UF	Municípios beneficiados	Empreendimento	Nº da Operação	CP R\$	VE R\$	VI R\$	DESEMBOLSADO					Data da assinatura	Data da vigência	Data da prestação de contas SIAFI	% Obra	Início de obra autorizado pelo ME	Status da 1ª Etapa	Status da 2ª Etapa
							CP R\$ desbloqueado	VE R\$ desbloqueado	VI R\$ desbloqueado	Pelo Gestor R\$	Saldo R\$ (VL-VE desbloqueado)							
UF	CRUZEIRO DO SUL - AC	Modelo I	042584945	0,00	3.731.555,42	3.731.555,42	0,00	3.136.650,15	3.136.650,15	3.731.555,42	594.905,27	05/06/2014	29/10/2018		79,91%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
AC	RIO BRANCO - AC	Modelo III	042575417	1.223.087,67	4.462.903,45	5.685.991,12	1.223.087,67	4.455.156,17	5.678.243,84	4.462.903,45	7.747,28	13/06/2014	04/09/2018		79,22%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
AL	ARAPIRACA - AL	Modelo I	042594063	0,00	3.132.064,11	3.132.064,11	0,00	204.920,76	204.920,76	613.565,72	408.644,96	13/06/2014	13/06/2019		7,07%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
AL	MACEIO - AL	Modelo III	042583033	0,00	3.820.332,73	3.820.332,73	0,00	0,00	0,00	297.107,00	297.107,00	30/05/2014	30/05/2019		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
AP	SANTANA - AP	Modelo III	042600124	0,00	4.049.498,25	4.049.498,25	0,00	0,00	0,00	631.598,52	631.598,52	06/06/2014	30/12/2018		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	ALAGOINHAS - BA	Modelo I	042595540	0,00	3.117.641,41	3.117.641,41	0,00	0,00	0,00	297.107,00	297.107,00	13/06/2014	05/03/2019		2,62%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	CAMACARI - BA	Modelo II	042594731	1.391.384,21	3.290.635,65	4.682.019,86	162.827,23	297.107,00	459.934,23	1.000.000,00	702.893,00	30/06/2014	30/09/2018		9,82%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	EUNAPOLIS - BA	Modelo III	042581107	0,00	3.830.441,27	3.830.441,27	0,00	634.866,43	634.866,43	3.830.441,27	3.195.574,84	10/06/2014	31/08/2019		22,10%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	FEIRA DE SANTANA - BA	Modelo II	042596346	0,00	3.305.635,65	3.305.635,65	0,00	497.089,21	497.089,21	1.386.773,41	889.684,20	13/06/2014	05/11/2018		16,31%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	GUANAMBI - BA	Modelo III	042628998	0,00	3.830.441,27	3.830.441,27	0,00	3.000,00	3.000,00	297.107,00	294.107,00	10/06/2014	30/06/2019		0,39%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	ITABUNA - BA	Modelo III	042583470	733.602,48	3.830.441,27	4.564.043,75	14.799,14	222.372,23	237.171,37	3.830.441,26	3.608.069,03	06/06/2014	31/08/2018		0,38%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	JEQUIE - BA	Modelo II	042591111	0,00	3.290.635,65	3.290.635,65	0,00	242.525,21	242.525,21	365.799,26	123.274,05	10/06/2014	31/08/2018		1,12%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	JUAZEIRO - BA	Modelo III	042590752	0,00	3.830.441,27	3.830.441,27	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	13/06/2014	05/05/2019		4,15%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	LAURO DE FREITAS - BA	Modelo I	042596901	475.450,29	3.131.741,81	3.607.192,10	142.020,47	663.657,59	805.678,06	865.799,26	202.141,67	30/06/2014	30/12/2018		15,03%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	PAULO AFONSO - BA	Modelo III	042588373	0,00	3.830.441,27	3.830.441,27	0,00	0,00	0,00	1.158.848,34	1.158.848,34	13/06/2014	05/09/2018		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	SALVADOR - BA	Modelo I	042598505	177.593,98	2.789.507,85	2.967.101,83	79.670,47	326.624,22	406.294,69	1.394.753,93	1.068.129,71	11/06/2014	30/12/2018		11,71%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	SALVADOR - BA	Modelo I	042599184	175.501,70	2.821.986,90	2.997.488,60	0,00	240.640,19	240.640,19	600.668,10	360.027,91	16/06/2014	30/12/2018		8,03%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	SERRINHA - BA	Modelo III	042590428	0,00	3.830.441,27	3.830.441,27	0,00	406.896,34	406.896,34	1.915.220,63	1.508.324,29	16/06/2014	05/09/2018		13,40%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	TEIXEIRA DE FREITAS - BA	Modelo II	042589066	0,00	3.305.635,65	3.305.635,65	0,00	1.503.856,93	1.503.856,93	3.305.635,65	1.801.778,72	10/06/2014	31/08/2019		31,59%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
CE	IGUATU - CE	Modelo II	042586114	0,00	3.322.759,79	3.322.759,79	0,00	580.730,76	580.730,76	2.056.368,52	1.475.637,76	10/06/2014	30/12/2018		19,99%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
CE	JUAZEIRO DO NORTE - CE	Modelo III	042585536	0,00	3.842.828,58	3.842.828,58	0,00	1.122.614,15	1.122.614,15	3.842.828,58	2.720.214,43	11/06/2014	30/12/2018		30,50%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
CE	MARANGUAPE - CE	Modelo I	042575290	0,00	3.133.507,49	3.133.507,49	0,00	161.348,29	161.348,29	282.107,00	120.758,71	11/06/2014	30/12/2018		5,12%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
CE	QUIXERAMOBIM - CE	Modelo I	042584831	0,00	3.133.507,49	3.133.507,49	0,00	285.044,44	285.044,44	2.567.909,41	2.282.864,97	10/06/2014	30/09/2018		9,10%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra

UF	Municípios beneficiados	Empreendimento	Nº da Operação	CP R\$	VE R\$	VI R\$	DESEMBOLSADO					Data da assinatura	Data da vigência	Data da prestação de contas SIAFI	% Obra	Início de obra autorizado pelo ME	Status da 1ª Etapa	Status da 2ª Etapa
							CP R\$ desbloqueado	VE R\$ desbloqueado	VI R\$ desbloqueado	Pelo Gestor R\$	Saldo R\$ (VL-VE desbloqueado)							
CE	SOBRAL - CE	Modelo III	042585640	0,00	3.842.828,58	3.842.828,58	0,00	14.800,00	14.800,00	297.107,00	282.307,00	09/06/2014	30/12/2018		0,39%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
ES	CARIACICA - ES	Modelo III	042580300	632.101,33	4.032.272,60	4.664.373,93	320.358,11	2.058.612,35	2.378.970,46	4.032.272,60	1.973.660,25	16/06/2014	30/03/2019		51,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
ES	GUARAPARI - ES	Modelo II	042580747	0,00	3.519.786,19	3.519.786,19	0,00	0,00	0,00	365.799,26	365.799,26	16/06/2014	30/12/2018		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
ES	SERRA - ES	Modelo III	042578819	33.950,00	4.017.272,60	4.051.222,60	30.555,00	380.009,64	410.564,64	2.008.636,30	1.628.626,66	16/06/2014	30/08/2019		10,13%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO	Modelo III	042587139	0,00	3.523.724,38	3.523.724,38	0,00	0,00	0,00	297.107,00	297.107,00	16/06/2014	31/10/2018		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	ANAPOLIS - GO	Modelo III	042586666	260.473,36	3.522.884,38	3.783.357,74	16.825,48	201.418,46	218.243,94	3.522.884,38	3.321.465,92	16/06/2014	31/12/2018		13,65%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	APARECIDA DE GOIANIA - GO	Modelo III	042576328	262.071,04	3.523.724,38	3.785.795,42	247.616,54	2.025.322,05	2.272.938,59	3.523.724,38	1.498.402,33	12/06/2014	30/12/2018		60,04%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	FORMOSA - GO	Modelo III	042576870	188.838,33	2.860.357,65	3.049.195,98	15.926,59	78.487,31	94.413,90	300.000,00	221.512,69	16/06/2014	30/10/2019		2,62%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	ITUMBIARA - GO	Modelo II	042585086	39.344,32	3.128.708,02	3.168.052,34	33.806,07	2.392.083,70	2.425.889,77	3.128.708,02	736.624,32	09/06/2014	28/12/2018		75,61%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	NOVO GAMA - GO	Modelo III	042579616	0,00	3.151.904,97	3.151.904,97	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	16/06/2014	31/10/2019		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	RIO VERDE - GO	Modelo III	042581877	217.541,65	3.523.724,38	3.741.266,03	161.436,89	768.208,89	929.645,78	3.523.724,38	2.755.515,49	12/06/2014	31/12/2018		24,88%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	SENADOR CANEDO - GO	Modelo II	042590200	493.833,84	3.128.708,02	3.622.541,86	287.225,47	1.198.658,03	1.485.883,50	3.128.708,02	1.930.049,99	12/06/2014	30/12/2018		51,04%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	TRINDADE - GO	Modelo III	042582892	176.095,03	3.523.594,38	3.699.689,41	82.186,56	1.627.832,04	1.710.018,60	3.523.594,38	1.895.762,34	09/06/2014	29/06/2019		51,69%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	VALPARAISO DE GOIAS - GO	Modelo III	042581544	660.473,34	3.521.244,38	4.181.717,72	57.373,00	305.973,24	363.346,24	1.760.622,19	1.454.648,95	16/06/2014	31/03/2019		11,66%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MA	ACAILANDIA - MA	Modelo III	042588155	0,00	3.828.470,18	3.828.470,18	0,00	14.960,00	14.960,00	1.173.848,31	1.158.888,31	16/06/2014	31/12/2018		0,01%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MA	BACABAL - MA	Modelo III	042586000	0,00	3.828.470,18	3.828.470,18	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	13/06/2014	31/12/2018		0,09%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MA	CAXIAS - MA	Modelo III	042575636	0,00	3.828.470,18	3.828.470,18	0,00	0,00	0,00	1.173.848,31	1.173.848,31	09/06/2014	31/12/2018		0,39%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MA	PACO DO LUMIAR - MA	Modelo I	042587681	0,00	3.134.738,06	3.134.738,06	0,00	0,00	0,00	1.427.533,27	1.427.533,27	16/06/2014	31/12/2018		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MA	PINHEIRO - MA	Modelo III	042587912	0,00	3.828.470,18	3.828.470,18	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	16/06/2014	31/08/2018		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MA	SANTA INES - MA	Modelo III	042598837	2.357,80	3.828.470,18	3.830.827,98	0,00	14.850,00	14.850,00	15.000,00	150,00	16/06/2014	31/12/2018		0,38%	Não	Com aceite CAIXA	Em processo de cancelamento ou distrato
MG	ARAGUARI - MG	Modelo III	042586446	408.004,98	3.706.495,02	4.114.500,00	101.703,85	720.978,69	822.682,54	3.706.495,02	2.985.516,33	11/06/2014	31/12/2018		12,95%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	GOVERNADOR VALADARES - MG	Modelo III	042592574	542.622,08	3.453.157,92	3.995.780,00	249.298,34	360.177,63	609.475,97	1.158.848,31	798.670,68	16/06/2014	30/05/2019		15,25%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	MONTES CLAROS - MG	Modelo III	042627421	303.614,59	3.698.855,02	4.002.469,61	46.784,56	135.596,41	182.380,97	365.799,26	230.202,85	16/06/2014	30/09/2018		3,93%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	MURIAE - MG	Modelo I	042600342	0,00	3.028.855,32	3.028.855,32	0,00	1.392.953,86	1.392.953,86	2.014.427,66	621.473,80	16/06/2014	30/06/2019		45,99%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra

UF	Municípios beneficiados	Empreendimento	Nº da Operação	CP R\$	VE R\$	VI R\$	DESEMBOLSADO					Data da assinatura	Data da vigência	Data da prestação de contas SIAFI	% Obra	Início de obra autorizado pelo ME	Status da 1ª Etapa	Status da 2ª Etapa
							CP R\$ desbloqueado	VE R\$ desbloqueado	VI R\$ desbloqueado	Pelo Gestor R\$	Saldo R\$ (VL-VE desbloqueado)							
MG	PASSOS - MG	Modelo III	042589848	432.461,36	3.706.495,02	4.138.956,38	227.953,79	777.718,83	1.005.672,62	3.706.495,02	2.928.776,19	12/06/2014	30/12/2018		24,30%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	SETE LAGOAS - MG	Modelo III	042580966	339.721,89	3.691.495,02	4.031.216,91	5.340,39	58.009,54	63.349,93	365.799,26	307.789,72	16/06/2014	30/12/2018		1,57%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	UBERABA - MG	Modelo II	042585869	52.179,37	3.202.406,67	3.254.586,04	0,00	3.183.220,72	3.183.220,72	3.202.406,66	19.185,94	13/06/2014	30/06/2018	18/05/2018	100,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	UBERLANDIA - MG	Modelo III	042585973	75.970,64	3.706.495,02	3.782.465,66	0,00	3.699.446,75	3.699.446,75	3.706.495,02	7.048,27	10/06/2014	30/06/2018	25/07/2018	100,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	VARGINHA - MG	Modelo I	042583585	30.441,28	3.017.455,32	3.047.896,60	11.385,08	828.693,46	840.078,54	3.017.455,32	2.188.761,86	13/06/2014	30/12/2018		27,56%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MS	CORUMBA - MS	Modelo III	042591339	0,00	3.621.812,04	3.621.812,04	0,00	1.753.698,31	1.753.698,31	3.621.812,04	1.868.113,73	16/06/2014	30/06/2019		40,86%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MT	CACERES - MT	Modelo III	042582122	268.194,44	3.464.658,02	3.732.852,46	52.705,64	680.875,51	733.581,15	3.464.658,02	2.783.782,51	16/06/2014	31/12/2018		15,08%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MT	CUIABA - MT	Modelo III	042579052	0,00	3.449.658,02	3.449.658,02	0,00	0,00	0,00	297.107,00	297.107,00	05/06/2014	31/12/2019		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MT	RONDONOPOLIS - MT	Modelo III	042588269	0,00	3.449.658,02	3.449.658,02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	16/06/2014	31/12/2018		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MT	SINOP - MT	Modelo III	042579166	708.283,94	3.464.658,02	4.172.941,96	142.904,37	699.034,31	841.938,68	1.732.329,01	1.033.294,70	06/06/2014	28/02/2019		20,18%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	ANANINDEUA - PA	Modelo II	042598619	0,00	3.387.611,10	3.387.611,10	0,00	0,00	0,00	297.107,00	297.107,00	16/06/2014	30/09/2019		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	BREVES - PA	Modelo III	042576984	0,00	3.906.793,04	3.906.793,04	0,00	9.600,00	9.600,00	1.173.848,31	1.164.248,31	13/06/2014	28/02/2020		0,25%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	CASTANHAL - PA	Modelo II	042576652	0,00	3.387.611,10	3.387.611,10	0,00	160.892,99	160.892,99	1.173.848,31	1.012.955,32	06/06/2014	28/05/2019		5,04%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	ITAITUBA - PA	Modelo III	042574931	56.997,12	3.912.193,04	3.969.190,16	33.151,34	2.274.539,20	2.307.690,54	3.912.193,04	1.637.653,84	16/06/2014	27/12/2018		58,86%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	MARABA - PA	Modelo III	042628552	291.580,27	3.912.193,04	4.203.773,31	5.409,45	72.579,76	77.989,21	1.173.848,31	1.101.268,55	13/06/2014	31/12/2018		1,86%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	MARITUBA - PA	Modelo III	042601035	0,00	3.912.193,04	3.912.193,04	0,00	0,00	0,00	1.173.848,31	1.173.848,31	13/06/2014	30/09/2018		2,73%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	MOJU - PA	Modelo I	042597476	0,00	3.213.871,75	3.213.871,75	0,00	15.000,00	15.000,00	297.107,00	282.107,00	11/06/2014	30/12/2018		0,43%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	PARAGOMINAS - PA	Modelo II	042595217	0,00	3.387.611,10	3.387.611,10	0,00	193.481,61	193.481,61	700.000,00	506.518,39	11/06/2014	28/02/2019		6,02%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	REDENCAO - PA	Modelo III	042629795	130.809,38	3.912.193,04	4.043.002,42	2.265,61	82.756,88	85.022,49	658.265,19	575.508,31	16/06/2014	28/12/2018		6,51%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	SANTAREM - PA	Modelo III	042592805	975.314,72	3.912.193,04	4.887.507,76	161.355,91	649.115,91	810.471,82	1.956.096,52	1.306.980,61	16/06/2014	31/12/2018		21,33%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	TUCURUI - PA	Modelo III	042627536	0,00	3.912.193,04	3.912.193,04	0,00	933.580,63	933.580,63	3.506.234,75	2.572.654,12	12/06/2014	31/12/2018		23,86%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PB	BAYEUX - PB	Modelo II	042588592	0,00	3.278.696,34	3.278.696,34	0,00	0,00	0,00	1.173.848,31	1.173.848,31	13/06/2014	13/06/2019		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PB	CAMPINA GRANDE - PB	Modelo III	042591007	0,00	3.773.677,56	3.773.677,56	0,00	1.342.946,93	1.342.946,93	3.494.644,78	2.151.697,85	13/06/2014	30/06/2019		35,59%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PB	PATOS - PB	Modelo III	042581211	0,00	3.773.677,56	3.773.677,56	0,00	146.343,40	146.343,40	365.799,26	219.455,86	13/06/2014	13/12/2018		5,09%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra

UF	Municípios beneficiados	Empreendimento	Nº da Operação	CP R\$	VE R\$	VI R\$	DESEMBOLSADO					Data da assinatura	Data da vigência	Data da prestação de contas SIAFI	% Obra	Início de obra autorizado pelo ME	Status da 1ª Etapa	Status da 2ª Etapa
							CP R\$ desbloqueado	VE R\$ desbloqueado	VI R\$ desbloqueado	Pelo Gestor R\$	Saldo R\$ (VL-VE desbloqueado)							
PE	ABREU E LIMA - PE	Modelo I	042599415	0,00	3.148.313,39	3.148.313,39	0,00	14.180,00	14.180,00	300.000,00	285.820,00	25/07/2014	25/08/2019		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PE	IGARASSU - PE	Modelo I	042583366	0,00	3.070.572,47	3.070.572,47	0,00	0,00	0,00	297.107,00	297.107,00	16/06/2014	16/06/2019		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PE	PETROLINA - PE	Modelo III	042576097	440.358,77	3.858.528,78	4.298.887,55	0,00	0,00	0,00	289.407,00	289.407,00	12/06/2014	30/12/2018		0,01%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PE	SERRA TALHADA - PE	Modelo III	042582236	593.388,14	3.858.528,78	4.451.916,92	254.236,66	2.039.741,70	2.293.978,36	3.858.528,78	1.818.787,08	16/06/2014	30/11/2018		51,19%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PI	PARNAIBA - PI	Modelo III	042597708	153.287,16	3.770.801,28	3.924.088,44	151.726,04	2.678.806,84	2.830.532,88	3.770.801,28	1.091.994,44	30/05/2014	30/12/2018		72,13%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PI	PICOS - PI	Modelo II	042578692	399.565,66	3.269.102,40	3.668.668,06	23.929,18	195.779,92	219.709,10	365.799,26	170.019,34	30/05/2014	19/05/2019		5,99%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PI	TERESINA - PI	Modelo III	042582340	344.527,24	3.796.676,28	4.141.203,52	343.825,85	3.778.094,07	4.121.919,92	3.796.676,28	18.582,21	30/05/2014	19/10/2018		99,80%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	APUCARANA - PR	Modelo III	042580183	107.354,35	4.163.872,83	4.271.227,18	65.531,51	2.594.995,92	2.660.527,43	4.163.872,83	1.568.876,91	12/06/2014	28/06/2019		62,51%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	ARAPONGAS - PR	Modelo II	042578369	167.376,38	3.659.416,54	3.826.792,92	107.339,21	3.644.416,54	3.751.755,75	3.659.416,54	15.000,00	12/06/2014	29/12/2017	15/02/2018	100,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	CASCADEL - PR	Modelo I	042580529	0,00	3.603.779,79	3.603.779,79	0,00	1.801.889,89	1.801.889,89	1.801.889,89	0,00	06/06/2014	06/10/2018		71,19%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	CURITIBA - PR	Modelo III	042588719	482.137,93	4.148.872,83	4.631.010,76	328.935,24	2.830.539,59	3.159.474,83	4.148.872,83	1.318.333,24	16/06/2014	30/11/2018		68,22%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	CURITIBA - PR	Modelo I	042595435	185.584,40	3.470.710,85	3.656.295,25	0,00	2.260.585,94	2.260.585,94	3.470.710,85	1.210.124,91	16/06/2014	30/09/2018		53,87%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	GUARAPUAVA - PR	Modelo III	042629462	261.942,98	4.163.872,83	4.425.815,81	9.360,00	3.186.911,62	3.196.271,62	4.163.872,83	976.961,21	10/06/2014	31/01/2019		85,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	MARINGA - PR	Modelo I	042596128	41.504,08	3.470.710,85	3.512.214,93	0,00	3.336.790,73	3.336.790,73	3.470.710,85	133.920,12	16/06/2014	16/12/2017	19/01/2018	100,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	PINHAIS - PR	Modelo I	042583702	0,00	3.485.710,85	3.485.710,85	0,00	1.054.623,82	1.054.623,82	1.742.855,42	688.231,60	16/06/2014	30/12/2018		19,24%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	PONTA GROSSA - PR	Modelo II	042629681	168.720,16	3.659.416,54	3.828.136,70	107.676,52	2.333.967,94	2.441.644,46	3.659.416,54	1.325.448,60	10/06/2014	31/12/2018		63,78%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	Modelo III	042575855	90.465,56	4.163.872,83	4.254.338,39	16.659,78	764.040,16	780.699,94	1.173.848,31	409.808,15	16/06/2014	30/05/2019		13,83%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	TOLEDO - PR	Modelo II	042575186	0,00	3.762.295,94	3.762.295,94	0,00	746.714,11	746.714,11	1.860.019,91	1.113.305,80	06/06/2014	06/10/2018		26,05%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	UMUARAMA - PR	Modelo II	042587358	0,00	3.768.845,94	3.768.845,94	0,00	2.134.838,93	2.134.838,93	3.768.845,94	1.634.007,01	16/06/2014	30/12/2018		56,64%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RJ	ITABORAI - RJ	Modelo II	042587243	321.449,43	3.438.351,85	3.759.801,28	7.756,77	115.875,26	123.632,03	881.552,04	765.676,78	16/06/2014	31/01/2019		10,10%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RJ	PETROPOLIS - RJ	Modelo I	042591663	703.542,67	3.246.006,73	3.949.549,40	660.053,31	2.888.317,01	3.548.370,32	3.246.006,73	357.689,72	10/06/2014	10/11/2018		74,84%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RJ	SAO GONCALO - RJ	Modelo II	042578255	158.336,18	3.438.351,85	3.596.688,03	50.901,17	94.854,12	145.755,29	1.986.683,02	1.891.828,90	13/06/2014	30/11/2018		4,09%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RN	NATAL - RN	Modelo II	042576214	44.234,95	3.252.600,68	3.296.835,63	4.251,53	490.459,96	494.711,49	1.626.300,34	1.135.840,38	16/06/2014	30/12/2018		10,97%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RN	PARNAMIRIM - RN	Modelo III	042599301	318.081,73	3.775.032,86	4.093.114,59	80.408,59	924.085,32	1.004.493,91	3.775.032,86	2.850.947,54	16/06/2014	25/12/2018		24,56%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra

UF	Municípios beneficiados	Empreendimento	Nº da Operação	CP R\$	VE R\$	VI R\$	DESEMBOLSADO					Data da assinatura	Data da vigência	Data da prestação de contas SIAFI	% Obra	Início de obra autorizado pelo ME	Status da 1ª Etapa	Status da 2ª Etapa
							CP R\$ desbloqueado	VE R\$ desbloqueado	VI R\$ desbloqueado	Pelo Gestor R\$	Saldo R\$ (VL-VE desbloqueado)							
RO	PORTO VELHO - RO	Modelo II	042579948	0,00	3.721.120,08	3.721.120,08	0,00	0,00	0,00	297.107,00	297.107,00	16/06/2014	30/08/2019		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	CANOAS - RS	Modelo III	042590083	762.423,32	3.875.780,10	4.638.203,42	534.127,62	2.743.486,20	3.277.613,82	3.875.780,10	1.132.293,90	11/06/2014	30/12/2018		50,30%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	CAXIAS DO SUL - RS	Modelo I	042588605	227.340,39	3.120.224,31	3.347.564,70	168.454,30	2.160.304,53	2.328.758,83	3.120.224,31	959.919,78	16/06/2014	30/12/2018		69,57%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	NOVO HAMBURGO - RS	Modelo II	042577563	297.212,07	3.367.288,28	3.664.500,35	0,00	14.950,00	14.950,00	297.107,00	282.157,00	16/06/2014	30/12/2018		0,44%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	RIO GRANDE - RS	Modelo III	042583920	14.970,00	3.875.780,10	3.890.750,10	0,00	0,00	0,00	297.107,00	297.107,00	09/06/2014	30/12/2018		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	SANTA CRUZ DO SUL - RS	Modelo I	042593152	154.898,85	3.105.224,31	3.260.123,16	126.019,64	1.621.954,55	1.747.974,19	3.105.224,31	1.483.269,76	06/06/2014	12/12/2018		53,43%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	URUGUAIANA - RS	Modelo III	042584495	305.860,21	3.875.780,10	4.181.640,31	256.668,93	1.402.161,56	1.658.830,49	3.875.780,10	2.473.618,54	09/06/2014	30/12/2018		34,48%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	VIAMAO - RS	Modelo II	042594395	1.390,00	3.355.888,28	3.357.278,28	1.390,00	17.352,23	18.742,23	365.799,26	348.447,03	16/06/2014	30/06/2019		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SC	BLUMENAU - SC	Modelo I	042581325	0,00	3.289.602,86	3.289.602,86	0,00	14.850,00	14.850,00	296.957,00	282.107,00	12/06/2014	30/11/2018		10,54%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SC	SAO JOSE - SC	Modelo I	042587462	0,00	3.289.602,86	3.289.602,86	0,00	21.566,35	21.566,35	365.799,26	344.232,91	10/06/2014	30/12/2018		0,74%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SE	ARACAJU - SE	Modelo III	042585421	1.145.099,33	3.736.900,67	4.882.000,00	5.000,00	238.926,93	243.926,93	300.000,00	61.073,07	12/06/2014	04/12/2018		11,22%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SE	ITABAIANA - SE	Modelo III	042600562	556.690,21	3.736.900,67	4.293.590,88	57.000,00	497.615,96	554.615,96	3.471.101,41	2.973.485,45	13/06/2014	04/12/2018		12,92%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SE	LAGARTO - SE	Modelo III	042576547	667.489,70	3.736.900,67	4.404.390,37	55.240,00	308.691,57	363.931,57	3.736.900,67	3.428.209,10	13/06/2014	03/12/2018		5,63%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	AMERICANA - SP	Modelo I	042595090	0,00	3.243.483,58	3.243.483,58	0,00	14.850,00	14.850,00	1.178.153,31	1.163.303,31	10/06/2014	30/12/2018		0,44%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	BARUERI - SP	Modelo I	042628228	0,00	3.228.483,58	3.228.483,58	0,00	3.205.785,22	3.205.785,22	3.228.483,58	22.698,36	16/06/2014	10/12/2018		99,30%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	BIRIGUI - SP	Modelo III	042585190	1.800,00	3.830.563,27	3.832.363,27	1.800,00	3.600,00	5.400,00	287.507,00	283.907,00	16/06/2014	05/06/2019		0,14%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	COTIA - SP	Modelo III	042627973	115.457,67	3.902.143,42	4.017.601,09	2.247,63	75.963,53	78.211,16	365.799,26	289.835,73	16/06/2014	07/12/2018		0,09%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	FRANCA - SP	Modelo III	042597926	270.517,40	3.902.143,42	4.172.660,82	159.808,47	1.337.639,78	1.497.448,25	3.902.143,42	2.564.503,64	16/06/2014	30/12/2018		35,89%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	FRANCO DA ROCHA - SP	Modelo II	042595987	156.633,16	3.419.037,61	3.575.670,77	140.391,26	3.418.895,26	3.559.286,52	3.419.037,61	142,35	10/06/2014	30/06/2017	18/09/2017	100,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	HORTOLANDIA - SP	Modelo III	042585203	469.165,44	3.917.143,42	4.386.308,86	158.160,06	1.365.079,30	1.523.239,36	3.917.143,42	2.552.064,12	12/06/2014	31/12/2018		34,60%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	INDAIATUBA - SP	Modelo I	042577895	120.794,46	3.243.483,58	3.364.278,04	0,00	2.192.413,79	2.192.413,79	3.243.483,58	1.051.069,79	05/06/2014	30/12/2018		72,45%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	ITAPETININGA - SP	Modelo III	042584059	123.071,07	3.917.143,42	4.040.214,49	96.604,71	2.932.267,28	3.028.871,99	3.917.143,42	984.876,14	06/06/2014	15/12/2018		53,47%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	ITAPEVI - SP	Modelo III	042628884	250.840,27	3.902.143,42	4.152.983,69	236.825,44	3.736.189,77	3.973.015,21	3.902.143,42	165.953,65	16/06/2014	18/11/2018		78,29%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	JUNDIAI - SP	Modelo I	042578473	0,00	3.228.483,58	3.228.483,58	0,00	0,00	0,00	365.799,26	365.799,26	16/06/2014	11/11/2018		0,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra

UF	Municípios beneficiados	Empreendimento	Nº da Operação	CP R\$	VE R\$	VI R\$	DESEMBOLSADO					Data da assinatura	Data da vigência	Data da prestação de contas SIAFI	% Obra	Início de obra autorizado pelo ME	Status da 1ª Etapa	Status da 2ª Etapa
							CP R\$ desbloqueado	VE R\$ desbloqueado	VI R\$ desbloqueado	Pelo Gestor R\$	Saldo R\$ (VL-VE desbloqueado)							
SP	MARILIA - SP	Modelo III	042590647	924.812,39	3.840.163,27	4.764.975,66	40.966,79	339.000,67	379.967,46	1.920.081,64	1.581.080,97	09/06/2014	20/11/2018		5,78%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	MAUA - SP	Modelo I	042591881	0,00	3.243.483,58	3.243.483,58	0,00	15.000,00	15.000,00	282.107,00	267.107,00	16/06/2014	03/03/2019		0,01%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	MOJI-GUACU - SP	Modelo III	042582788	133.203,87	3.904.443,42	4.037.647,29	0,00	2.300,00	2.300,00	297.107,00	294.807,00	16/06/2014	30/12/2018		0,06%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	PINDAMONHANGABA - SP	Modelo III	042582905	0,00	3.840.163,27	3.840.163,27	0,00	216.822,89	216.822,89	297.107,00	80.284,11	13/06/2014	28/12/2018		2,26%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	PRAIA GRANDE - SP	Modelo II	042577125	1.324.941,70	3.342.057,45	4.666.999,15	733.591,60	2.429.731,42	3.163.323,02	3.342.057,45	912.326,03	16/06/2014	03/12/2018		55,32%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	PRESIDENTE PRUDENTE - SP	Modelo I	042576766	0,00	3.228.483,58	3.228.483,58	0,00	518.693,04	518.693,04	1.614.614,92	1.095.921,88	16/06/2014	05/12/2018		19,43%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	RIBEIRAO PIRES - SP	Modelo II	042585755	19.087,74	3.331.969,20	3.351.056,94	0,00	289.845,00	289.845,00	730.258,24	440.413,24	16/06/2014	31/12/2018		3,15%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	RIBEIRAO PRETO - SP	Modelo II	042583147	0,00	3.342.057,45	3.342.057,45	0,00	182.698,17	182.698,17	700.000,00	517.301,83	16/06/2014	15/06/2020		5,47%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	SANTA BARBARA D'OESTE - SP	Modelo III	042588937	857.597,56	3.914.743,42	4.772.340,98	175.942,00	2.179.888,96	2.355.830,96	3.914.743,42	1.734.854,46	16/06/2014	25/12/2018		46,46%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	SANTANA DE PARNAIBA - SP	Modelo II	042629243	0,00	3.404.037,61	3.404.037,61	0,00	2.875.187,12	2.875.187,12	3.404.037,61	528.850,49	16/06/2014	30/11/2018		84,46%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Modelo III	042575969	112.367,15	3.840.163,27	3.952.530,42	111.394,47	2.591.346,70	2.702.741,17	3.840.163,27	1.248.816,57	16/06/2014	30/12/2018		50,78%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	SUMARE - SP	Modelo II	042587795	56.799,28	3.404.037,61	3.460.836,89	31.777,10	1.904.432,89	1.936.209,99	3.404.037,61	1.499.604,72	13/06/2014	30/12/2018		55,95%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	SUZANO - SP	Modelo III	042579270	358.154,40	3.825.163,27	4.183.317,67	30.122,09	321.710,13	351.832,22	590.090,97	268.380,84	09/06/2014	31/12/2018		0,01%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	TABOAO DA SERRA - SP	Modelo II	042586228	763.551,95	3.342.057,45	4.105.609,40	763.551,95	3.341.807,45	4.105.359,40	3.342.057,45	250,00	11/06/2014	30/12/2018		100,00%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	TATUI - SP	Modelo II	042577239	0,00	3.419.037,61	3.419.037,61	0,00	1.339.782,42	1.339.782,42	1.970.006,77	630.224,35	06/06/2014	20/12/2018		23,25%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
TO	PALMAS - TO	Modelo III	042594627	1.933.842,20	3.937.651,20	5.871.493,40	0,00	14.875,00	14.875,00	296.982,00	282.107,00	13/06/2014	30/12/2018		0,38%	Sim	Com aceite CAIXA	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra